

橋本亭建築工事業務委託 質疑回答書

NO	仕様書・図面	質 疑 事 項	回 答
1	特記仕様書 構造図	特記仕様書④地業工事欄のラップルコンクリート地業について『地中基礎底板から支持層まで』基礎伏図には『ラップルコンクリートにて地盤補強とする』と記述があつますがその仕様・工法等が不明です。 詳細をご教示願ひます。	改良範囲は基礎下から支持層までの軟弱地盤間の建物外周部 ※ボーリングデータを添付致しませぬ 約2mほどで泥岩に当たります 工法は改良業者さまにご確認くだされい 詳しくは別紙の橋本亭 地質調査報告書を参照くだされい
2	A-7 メーカーリスト	下記業者の電話番号・担当者をご教示願ひます。 原田左官工業 安田化粧合板(株) オスモ 池田コーポレーション 城東テクノ 城田鉄工(株)	03-3821-4969 特定の担当者なし 0729-49-5746 特定の担当者なし 0794-72-2001 担当 営業 片岡様 06-6452-9377 担当 営業 岡田様 072-868-6611 特定の担当者なし 06-6932-2006 特定の担当者なし
3	外部仕上表	断熱材の基礎欄に下記の記述がされています。 『基礎 アクレスエアフロンFR難燃性 スーパーフォーム30吹付』 『基礎下 アクレスボード100打込み』 断面図には記述がありません。不要と考えてよろしいでしょうか 土間下には防湿シート2枚敷を考えてよろしいでしょうか。	基礎立ち上がり部は収まりが厳しい部分は不要です 必要です ベタ基礎スラブの下部に敷き込みくだされい 防湿シート2枚敷き込みくだされい

NO	仕様書・図面	質 疑 事 項	ご 回 答
4	外部仕上表	同上 『天井 ネオマフォーム t=50 旭化成』 『天井 ネオマフォーム t=50 旭化成』 矩計図・ディテールにも記述がありません。不要と考えてよろしいでしょうか。	根太間に硬質断熱材施工くだされい 矩形図 A24記載
5	外部仕上表	外壁仕上について	

	断面図	仕上表には 『NSタウンモルタル(A)30の上アイカジョリパッド左官仕上げ』	
	立面図	断面図には 『NSタウンモルタル(A)20の上黒漆喰わら入り2.0』	仕上げはアイカジョリパッド左官仕上(エンシェンブリック程度)としてください
		立面図には 『左官塗壁仕上げ』 と記述されています。	下地は防火構造とするためラス下地+モルタル(A)20の上に仕上げとしてくださ
		仕上表を正と考えてよろしいでしょうか。下地モルタルの厚みは20で	必ずしもNSタウンモルタルである必要はありません
		よろしいでしょうか。	
		以 上	
		追記事項	
	①	構造設計及びプレカット	株式会社シェルター 営業部 エリア担当部長 新垣様
			TEL03-5418-8800 携帯090-1045-6661
	②	WW-9 WW-10 窓部にも図示されていませんが簾掛けを設置ください	
	③	ガラス手すりは図面番号A-55のB案に決定しました。	